

RELATÓRIO DE OBRAS PARALISADAS - SITUAÇÃO 4º TRIMESTRE DE 2022
SEI Nº 202200047000113 - Processo nº 202100047000595 - ACORDÃO nº 6143/2021 TCE-GO

Nº DE ORDEM	PROCESSO DA OBRA Nº DO SEI	VIGÊNCIA	OBJETO	VALOR (R\$)	Nº CONTRATO	CONTRATADO	FONTE DE RECURSOS	SITUAÇÃO DA OBRA	% EXECUÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO RELATIVO A OBRA	MOTIVOS DA PARALIZAÇÃO	TEMPO PREVISTO DE INTERRUÇÃO	NOVA DATA PREVISTA PARA RETOMADA DA OBRA
1	202010216001283	1)20/09/2014 2)31/01/2019	Construção do anel viário que liga a BR-060 ao distrito agroindustrial de Anápolis - DAIA LOCAL: Anápolis-GO REGIÃO: Centro Goiano	15,491,868.45	1) 047/2013 2) 041/2014	1) TRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 2) JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.	CONVÊNIO SIC/CODEGO Nº006/2013 PROGRAMA FUNPRODUZIR	O objeto faz parte do termo de cooperação Técnica e operacional N.º 1/2021 - GOINFRA. Assinado no dia 15/06/2021 no processo 202010216001231. No SEI 000015359943 fls. 15 há termo de paralisação de obras realizado no dia 13/12/2018, com base nos autos de busca de apreensão nº 201801689751. No SEI 000015359943 fls. 254 há Termo de rescisão unilateral de contrato assinado no dia 10/12/2019 pela CODEGO. Não há previsão de retomada das obras. Atualmente a obra é de responsabilidade da GOINFRA, por conta do termo de cooperação. OBS: Conforme item 4.1 do Termo de Cooperação Técnica firmado com a GOINFRA, não haverá transferência de recursos financeiros entre os participantes, portanto, entende-se que a GOINFRA será responsável pelos recursos financeiros da obra.	QUANTIDADES ESPECIFICADAS CONFORME 12ª MEDIÇÃO PRESENTES NO SEI 000015199346 fls. 2155. TERRAPLANAGEM – 84,82% OBRAS DE ARTES – 9,95% PAVIMENTAÇÃO – 47,27% DRENAGEM – 31,18% OBRAS COMPLEMENTARES – 12,70% GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS – 85,47% GABIÃO/DISSIPADOR/COMPLEMENTOS – 32,59% CONSTRUÇÃO DE BUEIRO – 99,88%	Em fase de prestação de contas final com a SIC. SEI 201810216000099	1.Suspensão da Licença Ambiental em 18.02.2018, conforme Pasta I - anexo (000015520582), por tempo indeterminado; 2.Suspensão em virtude de Ação Civil Pública em 01.10.2020, conforme Pasta II – anexo (000015774118).	1.Sem previsão; 2.Sem previsão.	1.Sem previsão; 2.Sem previsão.
2	201510216000071	28/02/2019	Execução dos serviços de engenharia para ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE no Distrito Agroindustrial de Anápolis – DAIA. LOCAL: Anápolis-GO REGIÃO: Centro Goiano	9,378,783.69	066/2017	TECNOBOMBAS - BOMBAS, SERVIÇOS E MOTORES LTDA	CONVÊNIO SIC/CODEGO Nº12/2013 PROGRAMA FOMENTAR	A obra se encontra paralisada desde 27 de fevereiro de 2019, por conta de falta de aportes financeiros para continuidade da obra, conforme Termo de paralisação (000018538307). No parecer Técnico 32 (000021575525) é apresentado uma análise completa do processo, incluindo as possíveis irregularidades listadas a seguir: - Direcionamento da licitação. - Medição/Pagamento de itens não executados (possível superfaturamento por quantitativo), no total de R\$ 802.628,68. - Suposta irregularidade devida à linearidade de desconto do orçamento no valor de R\$ 1.060.518,19 apontado pela Auditoria (Ver legalidade e possível erro na fórmula de cálculo) No item 5 do despacho DESPACHO Nº 1621/2021 - PRES- 18798, o presidente da CODEGO, solicita a abertura de Procedimento Investigativo Preliminar, por conta das possíveis irregularidades encontradas. OBS: No processo não consta data para o retorno das obras.	De acordo com Parecer Técnico Nº 005/2020 (Fls. 4070 - Vol. IX - 9 - 000012293942), foi executado 10,64% dos serviços diretos do contrato.	Em fase de prestação de contas final com a SIC SEI 201910216000047	1.A obra se encontra paralisada desde 27 de fevereiro de 2019, por conta de falta de aportes financeiros para continuidade da obra, conforme Termo de paralisação - Vol. V, anexo IV (000018538307).	1.Sem previsão.	1.Sem previsão.
3	201610216000043	30/12/2018	Implantação da pista dosromeiros comprojaneamento,bueiros,tubulãres,celulares e obras de artes especiais na GO-237, trecho Niquelândia / Distrito Nossa Senhora da Abadia do Muquém. LOCAL: Niquelândia-GO REGIÃO: Norte Goiano	18,328,683.38	011/2017	CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A	CONVÊNIO SIC/CODEGO Nº004/2016 PROGRAMA FUNPRODUZIR	O contrato segue paralisado após emissão do Termo de Paralisação, assinado em 11/12/2018 - Motivo: Transição de governo, balanços necessários a finalização do exercício de 2018 e das conclusões das auditorias realizadas pelo TCE (Fls. 4250 - Vol. XII-5 - 000012251992). Em 04/09/2020 foi assinado o Termo de Cooperação Técnica Nº 01/2020 com a GOINFRA (000015192963) no processo SEI (202010216001231) - No dia 06/01/2021 foi enviado o Ofício 3/2021 CODEGO (000017594035) encaminhando os processos relacionados ao Termo de Cooperação Técnica Nº 01/2020 para Goinfra. Conforme DESPACHO Nº 2459/2021 - DOR- 06105(000026252480), a empresa atendeu parcialmente as notificações extrajudiciais, entre os meses de novembro de 2020 a fevereiro de 2021. Os serviços executados foram acompanhados pelo fiscal técnico e gestor de contrato e podem ser vistos nos relatórios técnicos presentes aos eventos SEI: 000015790404, 000016010689, 000016423010, 000016759068 e 000017243493, todos constantes aos presentes autos. OBS: Conforme DESPACHO Nº 2459/2021 - DOR- 06105, o Gestor de Contrato solicitou a continuidade do contrato através da Justificativa constante ao evento SEI 000016240697. A empresa executora demonstra interesse em concluir as obras e corrigiu boa parte dos defeitos visualizados pela fiscalização e pelo Tribunal de Contas na obra.	Terraplanagem - 90,47% (segundo a medição acumulada) Pavimentação - 82,22% Previsto= 39,50 km Executado= +- 36,50 km Drenagem - 86,25% Bueiros - 45,45% - 5 executados e 6 a executar (segundo a medição acumulada) Pontes - 100% - 6 unidades executadas	Em fase de prestação de contas final com a SIC SEI 201714304004377	1.O contrato segue paralisado após emissão do Termo de Paralisação, assinado em 11/12/2018 - Motivo: Transição de governo, balanços necessários a finalização do exercício de 2018 e das conclusões das auditorias realizadas pelo TCE (Fls. 4250 - Vol. XII-5 - 000012251992).	1.Sem previsão.	1.Sem previsão.

RELATÓRIO DE OBRAS PARALISADAS - SITUAÇÃO 4º TRIMESTRE DE 2022
SEI Nº 202200047000113 - Processo nº 202100047000595 - ACORDÃO nº 6143/2021 TCE-GO

Nº DE ORDEM	PROCESSO DA OBRA Nº DO SEI	VIGÊNCIA	OBJETO	VALOR (R\$)	Nº CONTRATO	CONTRATADO	FONTE DE RECURSOS	SITUAÇÃO DA OBRA	% EXECUÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO RELATIVO A OBRA	MOTIVOS DA PARALIZAÇÃO	TEMPO PREVISTO DE INTERRUÇÃO	NOVA DATA PREVISTA PARA RETOMADA DA OBRA
4	201710216000014	20/09/2021	<u>Terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte complementares e especiais, ponte em concreto armado e sinalização na GO 453. Trecho: Posse / Guarani de Goiás.</u> LOCAL: Posse e Guarani de Goiás-GO REGIÃO: Nordeste Goiano	65,839,706.96	053/2017	CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA	CONVÊNIO SED/CODEGO Nº08/2016 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	<p>O contrato segue paralisado após emissão do Termo de Paralisação (fls. 4661 - Vol. XI-5 000015529396), assinado em 20/12/2018, cuja justificativa foi a chegada de chuvas. Conforme Despacho SGI 0054/2022 (000027328822) a melhor solução para o imbrólio seria atender o que foi sugerido no Parecer Jurídico Nº 229/2021-CODEGO (000021964922) do processo 201911867001911, conforme transcrito:</p> <p>"3.1 Diante do exposto, além das custas o processo judicial geralmente se arrasta por anos e, como no presente caso a empresa tem um crédito de R\$ 2.278.636,94 da última medição que ainda não foi paga, conforme informações constantes dos autos, e R\$ 815.860,00 de glosa a ser efetuada, restariam R\$ 1.462.776,94 que poderão ser usados para cobrir o custo a ser levantado conforme o sugerido.</p> <p>3.2 Nota-se que os serviços a serem refeitos/concluídos citados no achado 4 do Boletim de Inspeção 123 (9693413) são de pequena monta, portanto o saldo de R\$ 1.462.776,94 provavelmente é suficiente para ser utilizado como compensação pelos serviços que a empresa deixou de corrigir/refazer/concluir."</p> <p>Vale ressaltar, que conforme despacho nº 1328/2021 - PRES (000022041329), exarado por esta presidência, ACATOU o citado Parecer e solicitou o cumprimento imediato.</p> <p>OBS: No processo não consta data para o retorno das obras, mas há previsão de que sejam realizadas ações corretivas, conforme Item 2 do DESPACHO Nº 227/2022 - PRES- 18798 (000027353384).</p>	<p>Terraplenagem - 99,40% (segundo a medição acumulada)</p> <p>Pavimentação - 58,81% Previsto= 29,54 km</p> <p>Executado= 14,26 km (Da estaca 0 até a 713) - Ou seja, 15,28 km sem pavimentação.</p> <p>Drenagem - 61,36% (segundo a medição acumulada)</p> <p>Bueiros e Pontes - 100% (segundo a medição acumulada)</p> <p>Obras Complementares - 61,96% (segundo a medição acumulada)</p>	Em fase de prestação de contas final com a SIC SEI 201810216000007	1.O contrato segue paralisado após emissão do Termo de Paralisação Pasta IV, Vol. XI-5 (000015529396), fls. 4661, assinado em 20/12/2018, cuja justificativa foi a chegada de chuvas.	1.Sem previsão.	1.Sem previsão.

RELATÓRIO DE OBRAS PARALISADAS - SITUAÇÃO 4º TRIMESTRE DE 2022
SEI Nº 202200047000113 - Processo nº 202100047000595 - ACORDÃO nº 6143/2021 TCE-GO

Nº DE ORDEM	PROCESSO DA OBRA Nº DO SEI	VIGÊNCIA	OBJETO	VALOR (R\$)	Nº CONTRATO	CONTRATADO	FONTE DE RECURSOS	SITUAÇÃO DA OBRA	% EXECUÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO RELATIVO A OBRA	MOTIVOS DA PARALIZAÇÃO	TEMPO PREVISTO DE INTERRUÇÃO	NOVA DATA PREVISTA PARA RETOMADA DA OBRA
5	201710216000110	10/02/2019	<u>Recuperação e Revitalização de Pavimento de Diversas Ruas na Área Urbana</u> no Município de Planaltina. LOCAL: Planaltina-GO REGIÃO: Entorno do DF	5,721,730.50	028/2018	HL TERRAPLANAGEM LTDA	CONVÊNIO SED/CODEGO Nº221/2017 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	O contrato segue paralisado após emissão do Termo de Paralisação (fls. 1299 - 000015666593), assinado em 15/10/2018 em razão da chegada de chuvas. OBS: No processo não há data prevista para retomada das obras.	Recapeamento: Previsto= 95.649,00 m2 Executado= 44.088,59 m2 - 46,09% Recuperação: Previsto= 74.068,00 m2 Executado= 23.251,96 m2 - 31,39%	Em fase de prestação de contas final com a SIC SEI 201810216000145	1.O contrato segue paralisado após emissão do Termo de Paralisação Pasta II, Vol. IV, fls. 1299 – (000015666593), assinado em 15/10/2018 em razão da chegada de chuvas. Já foi elaborado o TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 028/2018 – Vol. III (000031154369).	1.Sem previsão.	1.Sem previsão.
6	201710216000111	12/09/2020	<u>Execução de serviços de tapa buraco e recapeamento asfáltico em diversas vias.</u> LOCAL: Santo Antônio do Descoberto-GO REGIÃO: Entorno do DF	5,000,000.00	032/2018	CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A	CONVÊNIO SED/CODEGO Nº223/2017 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Obra paralisada - Termo de Paralisação de Obras emitido dia 11/12/2018 (fls.2552) em razão do período de chuva. OBS: Não há previsão para retomada das obras, visto que o contrato venceu no dia 14/08/2019.	Recapeamento: Previsto= 95.649,00 m2 Executado= 44.088,59 m2 - 46,09%	Em fase de prestação de contas final junto a SIC SEI 201910216000022	1.Obra paralisada - Termo de Paralisação de Obras emitido dia 11/12/2018 - Pasta III, Vol. V, fls. 2552 - (000015671744) em razão do período de chuva.	1.Sem previsão.	1.Sem previsão.
7	201710216000114	25/12/2018	<u>Pavimentação, Recapeamento e Implantação de Galeria Pluvial</u> LOCAL: São Miguel do Passa Quatro-GO REGIÃO: Sudeste Goiano	1,012,588.87	036/2018	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	CONVÊNIO SED/CODEGO Nº233/2018 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	O contrato segue paralisado após emissão do Termo de Paralisação (fls. 1464 - 000015807689), Assinado em 27/11/2018 em razão da chegada de chuvas e cancelamento do empenho. No processo não há data prevista para retomada das obras. O Convênio nº 233/2018, assinado em 21/02/2018 e com vigência de 12 (doze) meses não foi prorrogado, ou seja, encontra-se com vigência expirada desde 21/02/2019. OBS: Não há previsão de retomada das obras, visto que o convênio teve seu prazo expirado em 2019.	Recuperação Pavimentação TSD: Previsto= 24.218,81m2 Executado= 5.807,74 m2 - 23,98% Drenagem (Meio Fio): Previsto= 6.919,66 m2 Executado= 1.491,11 m2 - 21,55%	Em fase de prestação de contas final com a SIC SEI 201910216000023	1.O contrato segue paralisado após emissão do Termo de Paralisação - Pasta II, Vol. IV, fls. 1464 – (000015807689), assinado em 27/11/2018 em razão da chegada de chuvas e cancelamento do empenho.	1.Sem previsão.	1.Sem previsão.
8	201810216000062	18/08/2021	<u>Execução de Obras de Infraestrutura de Pavimentação e Obras de Arte na GO 108: Trecho Guarani de Goiás/Parque Estadual Terra Ronca.</u> LOCAL: Guarani de Goiás-GO REGIÃO: Nordeste Goiano	76,950,632.35	033/2018	CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA	CONVÊNIO SED/CODEGO Nº304/2018 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Termo de Paralisação de Obras: 20/12/2018 - Motivo: Chuvas (Fls. 3006-000015679755). O contrato foi rescindido dia 19/10/2021. OBS: Não há previsão de retomada das obras, visto que o convênio teve seu prazo expirado em 2019.	Terraplenagem - 9,20% (segundo a medição acumulada) Pavimentação - 0% Previsto= 38,32 km Executado= 0,00 km Bueiros - 100% (segundo a medição acumulada) Obras Complementares - Cerca de Vedação - 18,28% (segundo a medição acumulada)	Em fase de prestação de contas final com a SIC SEI 201810216000186	1.O contrato segue paralisado após emissão do Termo de Paralisação - Pasta V, Vol. IX, fls. 3006- (000015679755), assinado em 20/12/2018 em razão da chegada de chuvas (Fls. 3006 - 000015679755). O contrato foi rescindido dia 19/10/2021, Pasta VII (000024755547).	1.Sem previsão.	1.Sem previsão.

RELATÓRIO DE OBRAS PARALISADAS - SITUAÇÃO 4º TRIMESTRE DE 2022
SEI Nº 202200047000113 - Processo nº 202100047000595 - ACORDÃO nº 6143/2021 TCE-GO

Nº DE ORDEM	PROCESSO DA OBRA Nº DO SEI	VIGÊNCIA	OBJETO	VALOR (R\$)	Nº CONTRATO	CONTRATADO	FONTE DE RECURSOS	SITUAÇÃO DA OBRA	% EXECUÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO RELATIVO A OBRA	MOTIVOS DA PARALIZAÇÃO	TEMPO PREVISTO DE INTERRUÇÃO	NOVA DATA PREVISTA PARA RETOMADA DA OBRA
9	202210216000227	04/09/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução de bueiro celular triplo no Distrito Agroindustrial de Goianésia. LOCAL: Goianésia REGIÃO: Centro Goiano	365,000.00	034/2022	F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI EPP- inscrita no CNPJ: 315734580001-64	CONVÊNIO SEI/CODEGO Nº304/2018 PROGRAMA DE DESENVOLVI MENTO REGIONAL	Termo de Paralisação de Obras: 21/07/2022 - (000032180880). Em atenção à Ação Civil Pública Ambiental com obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás em desfavor de Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás – CODEGO, conforme Mandado/Ofício nº 129/22 (000032090976) constante nos autos do Processo SEI nº 202200017007442, a PARALIZAÇÃO da obra foi determinado em 21/07/2022 pela 2ª Vara Cível, Ambiental e Família e Sucessões da Comarca de Goianésia	Execução do Bueiro Celular Triplo = 80%	Aguardando liberação por parte do Ministério Público.	1.O contrato segue paralisado após emissão do Termo de Paralisação (000032180880), do dia 21/07/2022; 2.Suspensão em virtude de Embargo da SEMAD - SEI 202210216002049	1.Sem previsão; 2.Sem previsão.	1.Sem previsão; 2.Sem previsão.
TOTAL				198,088,994.20									

FONTE: 1) Processo SEI nº 202200047000113. Assunto: Comunica Decisão. Intimação. Processo de Fiscalização. Atos Levantamento. **Processo nº 202100047000595 - ACORDÃO nº 6143/2021:** Identificar todas as obras não concluídas sob a responsabilidade de cada um; II.2. Identificação da situação... (valor inicial, contratada, valor atualizado, prazos); e) Informação sobre intervenientes no caso de convênios, descentralização de recursos, contratos de gestão e situações similares; f) Situação formal e fática da obra (concluída, em execução, paralisada); g) Quando paralisada: data, motivo, tempo previsto de paralisação, data prevista de retomada; h) Data da atualização das informações. III.5 - Normalizar o uso do sistema de gestão.

2) **Processo SEI nº 202200047000113, DESPACHO Nº 479/2022 -CODEGO/GEFO-18822, de 13/05/2022.**

ELABORAÇÃO: Governança e TI (Portal da Transparência). Gerência de Engenharia, Fiscalização e Obras-GEFO, Coordenação de Contratos e Convênios, Contabilidade.