

CONVÊNIO SIC / CÓDIGO / ANO 2022

FONTE DE RECURSO :		PRODUZIR																	
ITEM	MUNICÍPIO	PROCESSO	DADOS DO CONVÊNIO - SIC						STATUS	OBJETO	DADOS DO CONTRATO CÓDIGO/EMPREENHAMENTO						% executado	DATA PARALISAÇÃO	RECURSOS
			Nº CONVÊNIO	VIGÊNCIA	VALOR CONCEDENTE	VALOR CONVENIENTE	VALOR	FÍSICO			SEI	Nº CONTRATO	VIGÊNCIA	Contratada	VALOR CONTRATADO				
1	ANÁPOLIS	201200009002137	006/2013	04/02/2020	13.779.133,79	1.712.734,66	15.491.868,45	PARALISADA AUDITORIA MP	Construção do anel viário que liga a BR-060 ao distrito agroindustrial de Anápolis - DAIA	430.07/2013	201311867000490	047/2013	20/09/2014	TRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 11.266.662,15	77,0%	RESCISÃO CONTRATUAL / RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CONVÊNIO SIC/FUNPRODUZIR/GOIAS INDUSTRIAL	
												041/2014	31/01/2019	JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 12.488.661,49				PARALISAÇÃO DATADA DE 21/12/2018
2	ANÁPOLIS	201200009002240	012/2013	28/02/2019	8.000.000,00	1.378.783,69	9.378.783,69	PARALISADA EMPENHO ANULADO	Execução dos serviços de engenharia para ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.	1142.12/2015	2015102216000070	066/2017	28/02/2019	TECNOBOMBAS - BOMBAS, SERVIÇOS E MOTORES LTDA	R\$ 8.421.274,65	13,0%	PARALISAÇÃO DATADA DE 27/02/2019	CONVÊNIO SIC/FUNPRODUZIR/GOIAS INDUSTRIA	
3	NIQUELÂNDIA	201614304001082	004/2016	29/07/2019	18.328.683,38	0,00	18.328.683,38	AUDITORIA TCE	Implantação da pista dosromeiros c/ prolong. bueiros tubulares, celulares e obras de artes especiais na GO-237, trecho Niquelândia / Distrito de Muquém.	912.06/2016	201610216000043	011/2017	30/12/2018	CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A	R\$ 18.328.683,38	CONCLUÍDA	PARALISAÇÃO DATADA DE 11/12/2018	CONVÊNIO SED/FUNPRODUZIR/CO DEGO	
4	GO-453: POSSE/GUARANI DE GOIÁS	201614304001806	008/2016	09/10/2020	64.111.671,67	1.728.035,28	65.839.706,95	PARALISADA	Terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte complementares e especiais, ponte em concreto armado e sinalização na GO 453, Tr: Posse / Guarani de	325.02/2017	201710216000014	053/2017	20/09/2021	CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA	R\$ 62.526.266,00	71,0%	PARALISAÇÃO DATADA DE 20/12/2018	CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO	
5	PLANALTINA DE GOIÁS	201700042001923	221/2017	16/01/2019	5.721.730,50	0,00	5.721.730,50	PARALISADA EMPENHO ANULADO	Recuperação e Revitalização de Pavimento de Diversas Ruas na Área Urbana no Município de Planaltina.	1747.12/2017	2017102160000110	028/2018	10/02/2019	HL TERRAPLANAGEM LTDA	R\$ 5.007.994,51	40,0%	PARALISAÇÃO DATADA DE 20/12/2018	CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO	
6	SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	201700042001849	223/2017	29/09/2019	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	PARALISADA EMPENHO ANULADO	Execução de serviços de Tapa buraco e Recapeamento Asfáltico em Diversas Vias.	1748.12/2017	201710216000011	032/2018	12/09/2020	CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A	R\$ 4.554.579,66	15,2%	PARALISAÇÃO DATADA DE 17/12/2018	CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO	
7	SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO	201714304005051	233/2018	21/02/2019	1.012.588,87	0,00	1.012.588,87	PARALISADA EMPENHO ANULADO	Pavimentação, Recapeamento e Implantação de Galeria Pluvial em São Miguel do Passa Quatro.	1780.12/2017	2017102160000114	036/2018	25/12/2018	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	R\$ 1.197.367,56	23,7%	PARALISAÇÃO DATADA DE 28/11/2018	CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO	
8	GO-108: GUARANI / POQUE TERRA RONCA	201810216000009	304/2018	04/12/2021	76.950.632,35	0,00	76.950.632,35	PARALISADA EMPENHO ANULADO	Execução de Obras de Infraestrutura de Pavimentação e Obras de Arte na GO 108: Guarani/Terra Ronca.	057.04/2018	201810216000062	033/2018	18/08/2021	CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA	R\$ 72.484.455,93	10% de TERRAPL - 4,70%	PARALISAÇÃO DATADA DE 20/12/2018	CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO	